УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер филиала ОАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго"
_____М.В. Кузьмин
"30" 01 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ВЭС филиала ОАО "МРСК Волги"- "Оренбургэнерго"
_____А.Н. Сайко
"25" 01 2013г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО "ВЭС", находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" Февраль 2013г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания:вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013г.														
февраль														
Оборудование, подведомственное Оренбургэнерго														
ВЛ-110кВ														
№ 13-01746 ВЛ-110кВ Орская-Очистные Iц с отп. на ПС Елшанская, ПС Мех. завод, ПС Новогородская, ПС БХО НПЗ	7	04.02.2013	10.02.2013	7	04.02.2013	10.02.2013	7	04.02.2013	10.02.2013	7	04.02.2013	10.02.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка от ДКР; 0,36 Га; АГ 02:00	
№ 13-01749 ВЛ-110кВ Орская-Очистные IIц с отп. на ПС Елшанская, ПС Мех.завод, ПС Новогородская, ПС БХО НПЗ	7	04.02.2013	10.02.2013	7	04.02.2013	10.02.2013	7	04.02.2013	10.02.2013	7	11.02.2013	17.02.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка от ДКР; 0,36 Га; АГ 02:00	Не совместима с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Орская-Очистные Iц;
ПС 110кВ														
ПС Кваркенская 110/35/10кВ														
№ 13-01133 В 10 кВ Кв-10	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ.; АГ 01:00	
№ 13-01136 В 10 кВ Кв-4	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ; АГ 01:00	
№ 13-01137 В 10 кВ Кв-5	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ; АГ 01:00	
№ 13-01138 В 10 кВ Кв-8	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ; АГ 01:00	
№ 13-01139 В 10 кВ Кв-9	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ; АГ 01:00	
№ 13-01140 В 10 кВ Т1	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ; АГ 01:00	
№ 13-01142 В 10 кВ Т2	1	08.02.2013	08.02.2013	1	08.02.2013	08.02.2013	1	08.02.2013	08.02.2013	1	08.02.2013	08.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ; АГ 01:00	

№ 13-01130 В ВЛ-35 кВ Кульминская	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В35кВ,ЛР35кВ, ШР35кВ, ШР35кВ ОСШ и их приводов.; АГ 02:00	
№ 13-01131 В ВЛ-35кВ Аландская	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В35кВ, ЛР35кВ, ШР35кВ, ШР35кВ ОСШ и их приводов.; АГ 02:00	
№ 13-01141 СВ 10 кВ	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы В10кВ; АГ 01:00	
№ 13-01132 СШПГ 10 кВ	1	01.02.2013	01.02.2013	1	01.02.2013	01.02.2013	1	01.02.2013	01.02.2013	1	01.02.2013	01.02.2013	Вид ремонта: СР; Содержание работ: Опробование работы ШР10кВ ШПГ прис.№13,10,9,8,5,4,3 и их приводов.; АГ 02:00	
ПС Кувандыкская 110/35/10кВ														
№ 13-07534 В 10 кВ Ку-10	1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В-10 кВ.; АГ 01:00	
ПС 35кВ														
ПС Дружба 35/10кВ														
№ 13-03093 2 сек 35 кВ	1	28.02.2013	28.02.2013	1	28.02.2013	28.02.2013	1	28.02.2013	28.02.2013	1	28.02.2013	28.02.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для ТО ТН-35 кВ 2сек (отбор проб масла).; АГ 01:00	
Оборудование, подведомственное ОРДУ														
ВЛ-110кВ														
№ 13-00088 ВЛ-110кВ Орская - КС 15 IIщ с отп. на ПС Левобережная	5	18.02.2013	22.02.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка трассы ВЛ 110кВ, 0,9Га.; АГ 02:00	
№ 13-00087 ВЛ-110кВ Орская - КС 15 Iщ.	5	18.02.2013	22.02.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка трассы ВЛ 110кВ, 0,9Га.; АГ 02:00	
№ 13-14293 ВЛ-110кВ Орская - КС 15 Iщ.	-	-	-	-	-	-	28	01.02.2013	28.02.2013	-	-	-	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка гасителей вибрации, замена грозатроса.; АГ 04:00	С вводом на ночь и выходные дни.;

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ОАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго"

_____В.П. Сальцев

"30" 01 2013г.

Заместитель главного инженера по ТОиР ПО ВЭС филиала ОАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго"

_____П.Н. Миронов

"25" 01 2013г.

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги"- "Оренбургэнерго"

_____С.Б. Константинов

"30" 01 2013г. вкомандировке

и.о. С.А. Марков

Начальник ОДС ПО ВЭС филиала ОАО "МРСК Волги"- "Оренбургэнерго"

_____И.В. Тамаров

"25" 01 2013г.