УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
техническим вопросам-
главный инженер филиала
_____М.В. Кузьмин
«25» 03 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "ЗЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____Кузнецов А.П.
«25» 03 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО "ЗЭС", находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" Апрель 2013г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1) 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013г.														
апрель														
Оборудование, подведомственное Оренбургэнерго														
ВЛ-110кВ														
№ 13-17252 ВЛ-110кВ Сорочинская-Никольская 1ц	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности; АГ 01:00	
ПС 110кВ														
ПС Алексеевская 110/35/10кВ														
№ 13-08847 Т1 10МВА	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла; АГ 01:00	
ПС Заводская 110/6кВ														
№ 13-06905 Т1	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.03.2013	15.03.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТТ 110 кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-06908 Т2	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТТ 110 кВ Т2; АГ 01:00	
ПС Курманаевская 110/35/10кВ														
№ 13-05850 В 10кВ Кн-1	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05858 В 10кВ Кн-10	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05859 В 10кВ Кн-11	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05851 В 10кВ Кн-2	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05852 В 10кВ Кн-3	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05853 В 10кВ Кн-4	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05854 В 10кВ Кн-6	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05855 В 10кВ Кн-7	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;

№ 13-05856 В 10кВ Кн-8	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05857 В 10кВ Кн-9	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05861 В 10кВ Резерв	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05845 В ВЛ 35кВ Лабазы	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05844 В ВЛ 35кВ Логочёвка	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05843 В ВЛ 35кВ Ромашкино	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	С заменой на ОВМ 35кВ. Перенос срока всвязи с ТМ
№ 13-05860 ВПГ 10кВ	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	opmes@ural.fsk-ees.ru;
№ 13-05842 ОВ 35кВ	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05849 СВ 10кВ	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05846 СВ 35кВ	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05847 Т1 10 МВА	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	2	01.04.2013	02.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05848 Т2 10 МВА	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	2	04.04.2013	05.04.2013	2	04.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05864 ТН 1сек 10кВ	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05862 ТН 1сек 35кВ	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05865 ТН 2сек 10кВ	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05863 ТН 2сек 35кВ	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
ПС Платовская 110/10кВ														
№ 13-05094 1сек 10кВ	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт РПГ 10кВ Пл-8, Пл-3, Пл-9, Пл-4, Пл-5; АГ 01:00	
№ 13-05095 2сек 10кВ	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт РПГ 10кВ Пл-1, Резерв, Пл-2, РПГ 10кВ; АГ 01:00	
№ 13-05093 В 10кВ Пл-3	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки В 10кВ Пл 3; АГ 01:00	
№ 13-05091 В 10кВ Пл-4	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки В 10кВ Пл 4; АГ 01:00	

№ 13-05090 В 10кВ Пл-5	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки В 10кВ Пл 5; АГ 01:00	
№ 13-05089 В 10кВ Пл-6	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки В 10кВ Пл 6; АГ 01:00	
№ 13-05088 В 10кВ Пл-7	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО 2 ячейки В 10кВ Пл 7; АГ 01:00	
№ 13-05087 В 10кВ Пл-8	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки В 10кВ Пл 8; АГ 01:00	
№ 13-05092 В 10кВ Пл-9	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки В 10кВ Пл 9; АГ 01:00	
№ 13-09103 В 10кВ Резерв	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки В 10кВ Резерв; АГ 01:00	
№ 13-05098 В 10кВ Т1	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт; АГ 01:00	
№ 13-05101 В 10кВ Т2	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт; АГ 01:00	
№ 13-03824 СВ 10кВ	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки СВ 10кВ; АГ 01:00	
№ 13-09089 СР 10кВ	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячейки СР 10кВ; АГ 01:00	
№ 13-09167 СШПГ 10кВ	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт РПГ 10кВ Пл 8; Пл 3; Пл 9; Пл 4; Пл 5; АГ 01:00	
№ 13-05096 Т1 10МВА	3	15.04.2013	17.04.2013	3	15.04.2013	17.04.2013	3	15.04.2013	17.04.2013	3	15.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т1, ОД 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-05099 Т2 6,3МВА	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т2, ОД 110кВ Т2, КЗ 110кВ Т2; АГ 01:00	
№ 13-03823 ТН 2сек 10кВ	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ячейки ТН 2сек 10кВ; АГ 01:00	
№ 13-05097 ТСН1	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-05100 ТСН2	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
ПС Плешановская 110/35/10кВ														
№ 13-09772 В 10кВ Пш-2	1	04.04.2013	04.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт В-10кВ; АГ 01:00	

№ 13-09773 В 10кВ Пш-3	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт В-10кВ; АГ 01:00	
№ 13-09775 В 10кВ Пш-4	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт В-10кВ; АГ 01:00	
№ 13-06946 В 10кВ Т1	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В 10 кВ Т1, ОПН нейтрали Т1, ОПН 35 кВ Т1, ТСН1; АГ 01:00	
№ 13-06949 В 10кВ Т2	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В 10 кВ Т2, ОПН нейтрали Т2, ОПН 35 кВ Т2, ТСН2; АГ 01:00	
№ 13-06943 В ВЛ 35кВ Залесовская	1	16.04.2013	16.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Залесово, ввода В ВЛ 35 кВ Залесово; АГ 01:00	
№ 13-09768 В ВЛ 35кВ Залесовская	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт В 35кВ; АГ 01:00	
№ 13-09770 СВ 35кВ	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт СВ 35кВ; АГ 01:00	
№ 13-06942 СВ 35кВ	1	15.04.2013	15.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание СВ 35 кВ, ввода СВ 35 кВ; АГ 01:00	
ПС Речная 110/6кВ														
№ 13-05820 В 6кВ Рч -1	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05821 В 6кВ Рч -2	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05823 В 6кВ Рч -3	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05824 В 6кВ Рч -4	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05825 В 6кВ Рч -5	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05826 ВПГ 6кВ	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05819 СВ 6кВ	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05817 Т1	2	15.04.2013	16.04.2013	2	15.04.2013	16.04.2013	2	23.04.2013	24.04.2013	2	15.04.2013	16.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-06924 Т1	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ОД 110 кВ Т1, КЗ 110 кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-06927 Т2	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ОД 110 кВ Т2, КЗ 110 кВ Т2; АГ 01:00	

№ 13-05818 Т2	2	17.04.2013	18.04.2013	2	17.04.2013	18.04.2013	2	25.04.2013	26.04.2013	2	25.04.2013	26.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05827 ТН 1сек 6кВ	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05828 ТН 2сек 6кВ	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
ПС Ташлинская 110/35/10кВ														
№ 13-08854 Т2	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла; АГ 01:00	
ПС Твердиловская 110/35/10кВ														
№ 13-05801 В 10кВ Тв-2	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05802 В 10кВ Тв-3	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05803 В 10кВ Тв-4	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05804 В 10кВ Тв-5	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05805 В 10кВ Тв-6	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05806 В 10кВ Тв-7	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05807 В 10кВ Тв-8	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05808 В 10кВ Тв-9	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05798 В ВЛ 35кВ Подколки	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05809 ВПГ 10кВ	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05800 СВ 10кВ	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05799 СВ 35кВ	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05796 Т1	2	01.04.2013	02.04.2013	2	01.04.2013	02.04.2013	2	16.04.2013	17.04.2013	2	16.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05797 Т2	2	03.04.2013	04.04.2013	2	03.04.2013	04.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05813 ТН 1 сек 10кВ	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05810 ТН 1сек 35кВ	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05816 ТН 2 сек 10кВ	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;

№ 13-05812 ТН 2сек 35кВ	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
ПС Тоцкая 110/35/10кВ														
№ 13-08338 1сек 10кВ	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ячеек №№1, 2, 5 с МВ выкатная ВК-10; АГ 01:00	
№ 13-08342 2сек 35кВ	3	22.04.2013	24.04.2013	3	22.04.2013	24.04.2013	3	22.04.2013	24.04.2013	3	22.04.2013	24.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ШР 35кВ Резерв, ШР ВЛ 35кВ Водозабор-2ц, ЛР ВЛ 35кВ Водозабор-2ц; Техническое обслуживание В ВЛ 35кВ Резерв, В ВЛ 35кВ Водозабор-2ц; АГ 01:00	с отключением ВЛ 35кВ Тоцкая-Водозабор II цепь с отпайкой на ПС Самарская;
№ 13-08339 В 35кВ Т3	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Техническое обслуживание, отбор проб масла; АГ 01:00	
№ 13-08343 СВ 35кВ	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ШР1 СВ 35кВ, ШР2 СВ 35кВ; Техническое обслуживание СВ 35кВ; АГ 01:00	
№ 13-08340 Т1	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т1, ОД 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т1, ОПН 35кВ Т1, ОПН 10кВ Т1; Капитальный ремонт ЗОН 110кВ Т1, Р 10кВ ТСН1; АГ 01:00	
№ 13-08341 Т2	5	15.04.2013	19.04.2013	5	15.04.2013	19.04.2013	5	15.04.2013	19.04.2013	5	15.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т2, ОД 110кВ Т2, КЗ 110кВ Т2, ОПН 35кВ Т2, ОПН 10кВ Т2; Капитальный ремонт ЗОН 110кВ Т2; АГ 01:00	
№ 13-08336 ТН 1сек 35кВ	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла; АГ 01:00	
№ 13-08337 ТН 2 сек 35кВ	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	1	01.04.2013	01.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла; АГ 01:00	
ВЛ- 35кВ														
№ 13-09670 ВЛ 35кВ Бузулукская - Элеватор 1цепь	1	10.04.2013	10.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ЛР ВЛ 35кВ Элеватор-1ц на ПС Красногвардейская 35/10кВ; АГ 01:00	
№ 13-09671 ВЛ 35кВ Бузулукская - Элеватор 2 цепь	1	09.04.2013	09.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ЛР ВЛ 35кВ Элеватор-2 ПС Новоалександровская 35/10кВ; АГ 01:00	
№ 13-09669 ВЛ 35кВ Бузулукская - Элеватор 2 цепь	2	11.04.2013	12.04.2013	2	11.04.2013	12.04.2013	2	11.04.2013	12.04.2013	2	11.04.2013	12.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Демонтаж ВЧЗ и КС ВЛ 35кВ Бузулук- Элеватор 2ц., фаза С, текущий ремонт ЛР ВЛ 35кВ Элеватор-2ц на ПС Красногвардейская 35/10кВ; АГ 01:00	
№ 13-00850 ВЛ 35кВ Курманаевская - Ромашкинская	2	08.04.2013	09.04.2013	2	08.04.2013	09.04.2013	2	08.04.2013	09.04.2013	2	08.04.2013	09.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО Верховой осмотр ВЛ, замена дефектной изоляции; АГ 02:00	
№ 13-00697 ВЛ 35кВ Петр-Херсонец - Грачевская	2	29.04.2013	30.04.2013	2	29.04.2013	30.04.2013	2	29.04.2013	30.04.2013	2	29.04.2013	30.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка ОПН; АГ 03:00	

№ 13-09899 ВЛ 35кВ Плешановская - Залесовская	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	1	02.04.2013	02.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт ЛР ВЛ 35кВ Залесово; АГ 01:00	
№ 13-00545 ВЛ 35кВ Федоровская - Войковская	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка ОПН; АГ 03:00	
ПС 35кВ														
ПС Жилинская 35/10кВ														
№ 13-05831 В 10кВ Жл-1	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05832 В 10кВ Жл-2	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05833 В 10кВ Жл-3	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05834 ВПГ 10кВ	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05829 СВ 35кВ	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	12.04.2013	12.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05830 Т1	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	12.04.2013	12.04.2013	1	12.04.2013	12.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05836 ТН 2сек 35кВ	1	26.04.2013	26.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Без отключения. Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
№ 13-05835 ТН сек 10кВ	1	26.04.2013	26.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	Перенос срока всвязи с ТМ Ташлинского РЭС;
ПС Залесовская 35/10кВ														
№ 13-09752 1сек 10кВ	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с 2сек 10кВ;
№ 13-09753 2сек 10кВ	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с 1сек 10кВ;
№ 13-09754 Т1	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с Т2;
№ 13-09755 Т2	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с Т1;
ПС Кинзельская 35/10кВ														
№ 13-09748 сек 10кВ	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	
№ 13-09749 Т1	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	1	16.04.2013	16.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: чистка оборудования; АГ 02:00	
ПС Красногвардейская 35/10кВ														
№ 13-09675 Т1	3	15.04.2013	17.04.2013	3	15.04.2013	17.04.2013	3	15.04.2013	17.04.2013	3	15.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т1, В 35кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-06930 Т1	1	19.04.2013	19.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание Т1, ШМ 10 кВ Т1, ТСН1; АГ 01:00	
№ 13-06932 Т2	1	22.04.2013	22.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание Т2, ШМ 10 кВ Т2, ТСН2; АГ 01:00	

№ 13-09677 Т2	3	17.04.2013	19.04.2013	3	17.04.2013	19.04.2013	3	17.04.2013	19.04.2013	3	17.04.2013	19.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т2, В 35кВ Т2; АГ 01:00	
№ 13-09680 Шинная сборка № 1	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТР 35кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-09682 Шинная сборка № 1	1	24.04.2013	24.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Р-1 35кВ; АГ 01:00	
№ 13-09683 Шинная сборка № 2	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Р-2 35кВ; АГ 01:00	
№ 13-09681 Шинная сборка № 2	1	23.04.2013	23.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТР 35кВ Т2; АГ 01:00	
ПС Кристалка 35/10кВ														
№ 13-09756 1сек 10кВ	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с 2 сек 10кВ;
№ 13-09762 2сек 10кВ	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с 1 сек 10кВ;
№ 13-09764 Т1	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с Т2;
№ 13-09765 Т2	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	Поочередно с Т1;
ПС Николаевская 35/10кВ														
№ 13-07770 В 35кВ Т1	1	10.04.2013	10.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт В35 кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-06960 В 35кВ Т1	1	24.04.2013	24.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т1, вводы В 35 кВ Т1, РВС 35 кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-07767 Т1 1,6МВА	3	03.04.2013	05.04.2013	3	03.04.2013	05.04.2013	3	03.04.2013	05.04.2013	3	03.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт тр-ра; АГ 01:00	С вводом на ночь;
№ 13-07768 Т1 1,6МВА	1	08.04.2013	08.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена РВС 35кВ Т1на ограничитель перенапряжения; АГ 01:00	
№ 13-07769 Т1 1,6МВА	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена РВС 10кВ Т1 на ограничитель перенапряжения; АГ 01:00	
ПС Ново-Александровская 35/10кВ														
№ 13-06937 В 35кВ Т1	1	23.04.2013	23.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: В 35 кВ Т1, ввода В 35 кВ Т1, ОПН 35 кВ Т1, ОПН 10 кВ Т1; АГ 01:00	
№ 13-09673 сек 10кВ	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Техническое обслуживание Яч.№2 В 10кВ Резерв, Яч.№3 В 10кВ Нв-2, Яч.№6 В 10кВ Нв-1; АГ 01:00	

№ 13-09672 Т1	5	01.04.2013	05.04.2013	5	01.04.2013	05.04.2013	5	01.04.2013	05.04.2013	5	01.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т1, капитальный ремонт В 35кВ Т1, ОПН 35кВ Т1, ОПН 10кВ Т1, техническое обслуживание Яч.№5 В 10кВ Т1; АГ 01:00	
ПС Ромашкинская 35/10кВ														
№ 13-08202 Т2	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Плановое ТО; АГ 01:00	
ПС Свердловская 35/10кВ														
№ 13-09750 сек 10кВ	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	
№ 13-09751 Т1	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Чистка оборудования; АГ 02:00	
ПС Тепловская 35/10кВ														
№ 13-20101 В ВЛ 35кВ Уральская	-	-	-	-	-	-	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.03.2013	05.03.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В ВЛ 35кВ Уральская; АГ 01:00	
№ 13-17268 Т1	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО. яч. В 10кВ Т1, В 10кВ Тл-4; АГ 01:00	
№ 13-17205 Т1	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Тек. ремонт Т1. Кап. ремонт ОПН 35кВ Т1,ОПН 10кВ Т1.ТО В 35кВ Т1.; АГ 01:00	
№ 13-06963 Т1	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание РВС 35 кВ Т1; АГ 01:00	
ПС Уральская 35/10кВ														
№ 13-06967 Т1	1	26.04.2013	26.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание РВС 35 кВ Т1; АГ 01:00	
Оборудование, подведомственное ОРДУ														
ВЛ-110кВ														
№ 13-00295 ВЛ 110кВ Переволоцкая - Новосергиевская	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР - ЛР ВЛ 110кВ Новосергиевка ф. "А", "В", "С" на ПС Платовская; АГ 01:00	
ПС 110кВ														
ПС Алексеевская 110/35/10кВ														
№ 13-20040 В ВЛ 110кВ Илек	-	-	-	-	-	-	1	12.04.2013	12.04.2013	1	12.04.2013	12.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Подключение и опробование цепей телеуправления; АГ 01:00	Завершение работ по телемеханизации Ташлинского РЭС;
№ 13-20039 В ВЛ 110кВ Сорочинск	-	-	-	-	-	-	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Подключение и опробование цепей телеуправления; АГ 01:00	Завершение работ по телемеханизации Ташлинского РЭС;
№ 13-20038 СВ 110кВ	-	-	-	-	-	-	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Подключение и опробование цепей телеуправления; АГ 01:00	Завершение работ по телемеханизации Ташлинского РЭС;
ПС Курманаевская 110/35/10кВ														
№ 13-00293 Перемычка 110кВ	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА ТН перемычк 110кВ; АГ 01:00	
№ 13-00294 Перемычка 110кВ	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА ТН1 110кВ, ТН2 110кВ; АГ 01:00	
ПС Платовская 110/10кВ														

№ 13-00290 сек 110кВ	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ТТ ВЛ 110кВ Переволоцк, ТН ВЛ 110кВ Переволоцк; АГ 01:00	
№ 13-00292 сек 110кВ	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ТР 110кВ Т1; АГ 01:00	
ПС Ташлинская 110/35/10кВ														
№ 13-20037 СВ-110кВ	-	-	-	-	-	-	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Подключение и опробование цепей телеуправления; АГ 01:00	Завершение работ по телемеханизации Ташлинского РЭС;

Заместитель главного инженера
по эксплуатации филиала
ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____ В.П. Сальцев
«__» ____ 201_ г.

Заместитель главного инженера
по ОТУ - начальника ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____ С.Б. Константинов
«__» ____ 2013 г.

Заместитель главного инженера по
ОТУ филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____ А.И.Нарушев
«__» ____ 2013 г.

И.о заместителя главного инженера
по ТОиР ПО ЗЭС
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____ Л.Н.Горбунов
«__» ____ 2013 г.