Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 30.10.2013г.
№ Р41-01-1-13-2058

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
_____2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на ноябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ ИрГРЭС - КС-16	25	01.11.2013	25.11.2013	С вводом в работу в выходные и праздничные дни	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Верховой осмотр, замена гасителей вибрации, обваловка опор, замена стеклянных изоляторов; АГ 03:00	29	01.11.2013	29.11.2013	29	03.10.2013	31.10.2013	29	01.11.2013	29.11.2013

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 30.10.2013г
№ РЧ-01-1-13-2056

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
30 10 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на ноябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга IIц.	5	13.11.2013	17.11.2013	уч. Асекеево тяга-Бугуруслан тяга; При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга - Аксакво № 1,2. Срок ремонта изменен в связи с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма с 4.11.13 по 9.11.13 и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма с 10.11.13 по 12.11.13	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 02:00	12	05.11.2013	16.11.2013	12	04.11.2013	15.11.2013	12	05.11.2013	16.11.2013
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	3	01.11.2013	03.11.2013	уч. Абдулино тяга-Филипповка тяга; При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга - Аксакво № 1,2. Срок ремонта изменен в связи с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма с 4.11.13 по 9.11.13 и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма с 10.11.13 по 12.11.13	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 02:00	4	01.11.2013	04.11.2013	18	01.10.2013	18.10.2013	4	01.11.2013	04.11.2013
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	6	25.11.2013	30.11.2013	уч. Бугуруслан тяга-Филипповка тяга; При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга - Аксакво № 1,2.	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 02:00	6	25.11.2013	30.11.2013	6	25.11.2013	30.11.2013	6	25.11.2013	30.11.2013
ВЛ 110кВ Михайловская-Пилюгино	5	18.11.2013	22.11.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 02:00	5	18.11.2013	22.11.2013	5	18.11.2013	22.11.2013	5	18.11.2013	22.11.2013

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 30.10.2013
№ Р41-01-1-13-2058

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
30.10 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на ноябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта [2)]			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Краснохолмская В ВЛ 110кВ Каргалинская	1	05.11.2013	05.11.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 110кВ; АГ 01:00	1	05.11.2013	05.11.2013	1	05.11.2013	05.11.2013	1	05.11.2013	05.11.2013
ПС Краснохолмская В ВЛ 110кВ Кардаиловская	1	06.11.2013	06.11.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 110кВ; АГ 01:00	1	06.11.2013	06.11.2013	1	06.11.2013	06.11.2013	1	06.11.2013	06.11.2013
ПС Пугачевская ОВ 110кВ	1	14.11.2013	14.11.2013	13.10.2013 выходной день;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 110кВ; АГ 01:00	1	14.11.2013	14.11.2013	1	13.10.2013	13.10.2013	1	13.10.2013	13.10.2013

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов