Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
28 02 2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на март 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	3	24.03.2014	26.03.2014	Требуется замыкание транзита 110 кВ Абдулино-тяга – Приютово-тяга – Аксаково № 1, № 2	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: вырубка деревьев уч.Филипповка-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 02:00	3	24.03.2014	26.03.2014	10	17.03.2014	26.03.2014	3	24.03.2014	26.03.2014
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	6	17.03.2014	22.03.2014	Требуется замыкание транзита 110 кВ Абдулино-тяга – Приютово-тяга – Аксаково № 1, № 2	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: вырубка деревьев уч.Филипповка-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 02:00	6	17.03.2014	22.03.2014	10	17.03.2014	26.03.2014	6	17.03.2014	22.03.2014
ПС 110кВ														
ПС Пилюгино 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Михайловская	5	03.03.2014	07.03.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Плановая проверка РЗА ВЛ 110кВ Михайловская - Пилюгино в объёме восстановления.; АГ 01:00	5	03.03.2014	07.03.2014	5	03.03.2014	07.03.2014	5	03.03.2014	07.03.2014
СВ 110кВ	2	04.03.2014	05.03.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Плановая проверка РЗА СВ 110кВ в объёме восстановления.; АГ 01:00	2	04.03.2014	05.03.2014	2	04.03.2014	05.03.2014	2	04.03.2014	05.03.2014
ТН 1сек 110кВ	1	03.03.2014	03.03.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: ТО Плановая проверка РЗА ТН 110кВ 1сек в объёме проф.восстановления; АГ 01:00	1	03.03.2014	03.03.2014	1	03.03.2014	03.03.2014	1	03.03.2014	03.03.2014

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
_____2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на март 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Сакмарская ТЭЦ - Октябрьская с отпайками	1	31.03.2014	31.03.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ЛР на ПС Сакмарская; АГ 04:00	1	31.03.2014	31.03.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	31.03.2014	31.03.2014
ПС 110кВ														
ПС Октябрьская 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	29.03.2014	29.03.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТТ; АГ 03:00	1	28.03.2014	28.03.2014	1	11.04.2014	11.04.2014	1	29.03.2014	29.03.2014
СВ 110кВ	2	30.03.2014	31.03.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В; АГ 01:00	2	31.03.2014	01.04.2014	2	09.04.2014	10.04.2014	2	30.03.2014	31.03.2014
ТН1сек 110кВ	1	29.03.2014	29.03.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Техническое обслуживание ТН; АГ 03:00	1	28.03.2014	28.03.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	1	29.03.2014	29.03.2014
ТН2сек 110кВ	1	31.03.2014	31.03.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена силикагеля; АГ 03:00	1	31.03.2014	31.03.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	1	31.03.2014	31.03.2014
ПС Саракташская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Дубенская	1	19.03.2014	19.03.2014	С переводом под ОВ;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА; АГ 02:00	1	19.03.2014	19.03.2014	1	19.03.2014	19.03.2014	1	19.03.2014	19.03.2014
В ВЛ 110кВ Чебеньковская	1	18.03.2014	18.03.2014	С переводом под ОВ;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА; АГ 02:00	1	18.03.2014	18.03.2014	1	18.03.2014	18.03.2014	1	18.03.2014	18.03.2014

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
28.02 2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на март 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Орская - КС-15-II цепь с отп. на ПС Левобережная	12	17.03.2014	28.03.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена ГВ, в пролетах опор № 1-511; АГ 04:00	12	17.03.2014	28.03.2014	-	-	-	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Новоорская 110/35/10кВ														
ТН ВЛ 110кВ ИрГРЭС	1	14.03.2014	14.03.2014	срок перенесён (12.03 день ТБ);	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	1	19.03.2014	19.03.2014	1	12.03.2014	12.03.2014	1	12.03.2014	12.03.2014
ТН ВЛ 110кВ Новоорск-тяга	1	14.03.2014	14.03.2014	срок перенесён (12.03 день ТБ);	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	1	19.03.2014	19.03.2014	1	12.03.2014	12.03.2014	1	12.03.2014	12.03.2014

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ

_____Ю.Е. Колчанов
28.02_____2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на март 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Комсомолец - Бузулукская I цепь с отпайками	-	-	-	Отказать. Не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар в период с 17.03.14 по 21.03.14 . Предлагается подать в июле.	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена фарфоровой изоляции на стеклянную; АГ 02:00	7	17.03.2014	23.03.2014	-	-	-	-	-	-

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов