График ремонтов ЛЭП и оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на март 2014 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер



А.В. Хомутов

"26" февраля 2014г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	март 2014 г.																							Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Северное ПО																																								
ПС 110 кВ Нискасы																																								
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Моргауши – Кукшум	1	***06.03***	***06.03***	1	12.03	12.03								ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Моргауши – Кукшум																									БВР ВЛ 110 кВ Катраси - Венец уч. Моргауши - Кукшум; ТР ЛР-110 Моргауши, СШ-110, ВЧЗ и КС-110 Моргауши, проф.исп., проверка РЗА	1ч.	
ПС 110 кВ Цивильск																																								
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Тиньговатово-Цивильск	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03	1											ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Тиньговатово-Цивильск																					БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская участок Тиньговатово - Цивильск; ТР ЛР-110 Тиньговатово, СР-110-1, СР-110-12, ВЧЗ и КС-110 Тиньговатово	2ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Цивильск-Оросительная	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	1												ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Цивильск-Оросительная																				БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская уч. Цивильск - Оросительная; ТР ЛР-110 Оросительная, СР-110-2, СР-110-21, ВЧЗ и КС-110 Оросительная	2ч.	
ПС 110 кВ Южная																																								
Т-1	4	03.03	06.03	4	03.03	06.03				Т-1																													ТР Т-1, В-110 Т-1, В-6-1 Т-1, В-6-3 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПНН-110 Т-1, ОПН-6-1 Т-1, ОПН-6-3 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ТН-6-12, ТН-6-11, ТН-6-31, ТН-6-32, проф.исп., проверка РЗА	2ч.	
1СШ-110	1	06.03	06.03	1	06.03	06.03							1СШ-110																									БВР 1СШ-110; ТР ШР-1-110 ШОВ	1ч.	
1СШ-110	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4											1СШ-110																					БВР 1СШ-110; ТР ШР-1-110 ТН-110-1, ТН-110-1, ШР-1-110 Лапсары-1, ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 Южная-1, проф.исп., проверка РЗА	2ч.	
2СШ-110	4	17.03	20.03	4	17.03	20.03	4														2СШ-110																	БВР 2СШ-110; ТР ШР-2-110 ТН-2-110, ТН-2-110, ШР-2-110 Лапсары-2, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Южная-2, проф.исп., проверка РЗА	1ч.	
Т-2	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03																							Т-2									ТР Т-2, В-110 Т-2, ТР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПНН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ОПН-6-2 Т-2, ОПН-6-4 Т-2, В-6-2 Т-2, В-6-4 Т-2, ТН-6-21, ТН-6-22, ТН-6-41, ТН-6-42	2ч.	
2СШ-110	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03																									2СШ-110						БВР 2СШ-110; ТР ШР-2-110 ШОВ-110, СР-110 ШОВ-110	1ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС — **И.И. Мишин**

Начальник СЭР — **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА — **О.С. Панин**